

АКТ

проверки соблюдения условий концессионного соглашения от 14.11.2019 №3, заключенного между муниципальным образованием «Полысаевский городской округ» и открытым акционерным обществом «Северо-Кузбасская энергетическая компания», в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Полысаевского городского округа

г.Полысаево

31.05.2022 г.

Проверка проведена комиссией в составе:

первый заместитель главы Полысаевского городского округа – Березина Елена Григорьевна,

и.о. председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа – Кохась Наталья Петровна,

начальник отдела по управлению муниципальным имуществом комитета по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа – Хрипливец Валентина Сергеевна.

Проверяемый период: с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.

В сфере водоотведения в соответствии с концессионным соглашением от 14.11.2019 № 3 на 2021 год запланировано выполнение мероприятия инвестиционной программы: «Разработка проектно-строительной документации и строительство напорного коллектора Ду300мм L-1270м от КНС ул.Молодогвардейцев до ул.Читинская». Мероприятие запланировано на период 2020 – 2022 годы. На выполнение данного мероприятия на 2021 год **запланировано** финансирование в размере **4 427,90 тыс.руб.**

Источник инвестиций – собственные средства предприятия (прибыль).

За период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года в рамках исполнения мероприятия в сфере водоотведения Концессионером выполнены следующие работы:

- выполнены геодезические работы по выносу в натур поворотных точек подземных инженерных сетей объекта: «Шифр: 2555-2-НК г.Полысаево. Строительство напорного коллектора Ду300мм L-1270м от КНС ул.Молодогвардейцев до ул.Читинская» (договор на выполнение геодезических работ от 14.12.2020 № 36, заключенный ОАО «СКЭК» и ООО «КОКЦ», акт от 07.12.2021 № 1732) - 27,5 тыс.руб.;

- выполнены строительные работы по объекту: «г.Полысаево. Строительство напорного коллектора Ду300мм L-1270м от КНС ул.Молодогвардейцев до ул.Читинская» (Договор подряда от 29.11.2021 № 252/11-2021, заключенный ОАО «СКЭК» с ООО «ПКС», акт о приемке выполненных работ от 25.12.2021 №1, справка о стоимости выполненных работ и затрат от 25.12.2021 №1) – 4 427,9 тыс.руб.

Таким образом, общее **выполнение** мероприятия **составило 4 455,46 тыс.руб.**

В сфере холодного водоснабжения в соответствии с концессионным соглашением от 14.11.2019 № 3 на 2021 год запланировано выполнение мероприятия инвестиционной программы: «Разработка проектно-строительной документации и строительство резервуара запаса воды на насосной станции п.Красногорский V-5000 м³ – 2шт. (1шт. – рабочий; 1шт. – резервный)». Мероприятие запланировано на период 2021 – 2028 годы. На выполнение данного мероприятия на 2021 год **запланировано** финансирование в размере **482,50 тыс.руб.**

Источник инвестиций – собственные средства предприятия (прибыль).

За период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года в рамках исполнения мероприятия в сфере холодного водоснабжения Концессионером выполнены следующие работы:

- выполнены проектно-изыскательские работы (договор от 26.11.2021 № 5311-2021 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Кемеровская область – Кузбасс, Полысаевский ГО. Строительство резервуара запаса воды на насосной станции п.Красногорский V-5000 м³ – 2шт. (1шт. – рабочий; 1шт. – резервный)», заключенный ОАО «СКЭК» с ООО «Энергоресурс», акт сдачи-приемки выполненных работ по договору от 03.12.2021 № 55) – 482,50 тыс.руб.

В соответствии с отчетом, предоставленным ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», концессионером фактические значения показателей надежности и качества холодного водоснабжения и водоотведения за 2021 год достигнуты в положительном значении.

Выводы по результатам проверки:

концессионером ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»:

1) В полном объеме выполнены обязательства, предусмотренные заданиями и основными мероприятиями концессионного соглашения от 14.11.2019 № 3, запланированные на период с 01.01.2021 по 31.12.2021;

2) Достигнуты показатели надежности и качества холодного водоснабжения и водоотведения.

Первый заместитель главы
Полысаевского городского округа

Е.Г. Березина

И.о. председателя комитета
по управлению муниципальным
имуществом Полысаевского городского округа

Н.П. Кохась

Начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом комитета
по управлению муниципальным имуществом
Полысаевского городского округа

В.С. Хрипливец

С актом ознакомлен:

Ген. директор ОАО «СКЭ»

Д.И. Волков