

АКТ

проверки соблюдения условий концессионного соглашения от 08.06.2016 №1, заключенного между муниципальным образованием «Полысаевский городской округ», от имени которого действует комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа и обществом с ограниченной ответственностью «Кузбасская Энергокомпания», в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Полысаевский городской округ»

г.Полысаево

30.04.2020 г.

Проверка проведена комиссией в составе:

первый заместитель главы Полысаевского городского округа – Березина Елена Григорьевна,

председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа – Кошкарова Марина Егоровна,

главный специалист отдела по управлению муниципальным имуществом комитета по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа – Дарьюш Ольга Александровна.

Проверяемый период: с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

В соответствии с концессионным соглашением от 08.06.2016 № 1 на 2019 год запланировано выполнение следующих основных мероприятий:

- реконструкция тепловой сети диаметром 400 мм, протяженностью 730 метров, объём финансирования – 10 716 тысяч рублей (период выполнения 2017 – 2019 годы);

- реконструкция котельной ППШ: замена котла № 6 КВР 7.58-95 на котел КВТС-6.5 (или аналогичное оборудование) – 6 896 тысяч рублей (период выполнения 2019 – 2020 годы).

Источник инвестиций – собственные средства предприятия. Средства учтены в тарифе на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г.Полысаево на 2019 год (постановления РЭК КО от 20.11.2018 №379, от 17.12.2018 № 567).

За период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года выполнены мероприятия:

- техническое перевооружение котельной № 32 с заменой котла Е1,6-1,4 на котел водогрейный Квр-0,4 – 447,63 тысяч рублей (проведены монтажные работы по замене котла, о чём свидетельствуют акт сдачи-приемки выполненных работ, акты о приёмке выполненных работ, акт о списании объекта основных средств (котел Е1,6-1,4), акт о приеме-передаче объекта основных средств (котел водогрейный Квр-0,4) и акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств). Данное мероприятие включено в «Схему теплоснабжения Полысаевского городского округа до 2032 года. Актуализация на 2020 год» и в настоящее время проводится работа по внесению изменений в концессионное

соглашение от 08.06.2016 № 1 в отношении заданий и основных мероприятий к концессионному соглашению.

Реконструкция тепловой сети диаметром 400 мм, протяженностью 730 метров проведена в 2016 году в объеме 11 531,42 тысяч рублей.

Таким образом, выполнение заданий и мероприятий за период с 01 января по 31 декабря 2019 года составило 447,63 тысяч рублей.

Выводы по результатам проверки:

1) Концессионером ООО «Кузбасская Энергокомпания» выполнены дополнительные обязательства для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей (замена котла Е1,6-1,4 на котел водогрейный Квр-0,4).

2) Задания и мероприятия, предусмотренные концессионным соглашением от 08.06.2016 № 1, а именно обязательства по реконструкции теплового комплекса котельной № 32 (установка ХВП-PentairWater TS 91-08М в количестве 1 штука (или аналогичного оборудования), установка бака-аккумулятора V=0,5 м³ в количестве 1 штука, запланированные на период с 01.01.2018 по 31.12.2018, и обязательства по реконструкции котельной ППШ: замена котла № 6 КВР 7.58-95 на котел КВТС-6.5 (или аналогичное оборудование), запланированные на период с 01.01.2019 по 31.12.2019, концессионером не выполнены. Выполнение данных мероприятий запланировано на 2020 год – на сегодняшний день разработаны технические задания на замену котла № 6 КВР 7.58-95 на котел КВТС-6.5 (или аналогичное оборудование) с выполнением проектных работ и на установку ХВП-PentairWater TS 91-08М.

Предложение комиссии:

Концессионеру ООО «Кузбасская Энергокомпания»:

1) Принять меры к выполнению в 2020 году мероприятий, запланированных на период с 01.01.2018 по 31.12.2019.

2) Внести в концессионное соглашение от 08.06.2016 № 1 изменения в отношении заданий и основных мероприятий к концессионному соглашению с включением в него дополнительных работ в срок до 31.12.2020.

Первый заместитель главы
Полысаевского городского округа

Е.Г. Березина

Председатель комитета
по управлению муниципальным
имуществом Полысаевского городского округа

М.Е. Кошкарлова

Главный специалист отдела по управлению
муниципальным имуществом комитета
по управлению муниципальным имуществом
Полысаевского городского округа

О.А. Дарьюш

С актом ознакомлен:
Генеральный директор
ООО «Кузбасская Энергокомпания»

М.В. Попов